



الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الثاني

تقرير لجنة الصحة والسكان
عن الاقتراح برغبة المقدم من
السيد النائب د/ أحمد عبد الماجد الأحمر
بشأن
تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام

السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

تحية طيبة.. وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب د/ أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن "تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام"، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وقد اختارني مكتب اللجنة مقررًا أصليًا، والسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الماجد الأحمر مقررًا احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس اللجنة

د. محمد جزر

أ.د. محمد جزر

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٧

**تقرير لجنة الصحة والسكان
عن الاقتراح برغبة المقدم من
السيد النائب د/ أحمد عبد الماجد الاحمر
بشأن
تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام**

أحال السيد المستشار رئيس المجلس يوم الاثنين الموافق ٨ من نوفمبر سنة ٢٠٢١ - الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب د/ أحمد عبد الماجد الاحمر، بشأن "تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام"، وحيث أنه من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.

عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ ١١/٢١، ٢٩/١١/٢٠٢١، وقد حضر جانباً منها ممثلاً عن الحكومة

السادة:

من وزارة التخطيط:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| مدير عام الصحة والبيئة بالوزارة | - الأستاذ/ سامي فايز |
| باحث اول | - الأستاذة / رقية كامل |
| باحث اتصال سياسي | - الأستاذ / هاني لطفي عبد الرازق |

ومن وزارة الصحة والسكان:

- | | |
|---|----------------------------------|
| رئيس الإدارة المركزية للمشروعات | - السيد الدكتور/ خالد عبد الرحمن |
| رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي | - السيد الدكتور/ احمد البرعي |
| مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة | - السيد الدكتور/ محمد نوح |
| مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا | - السيدة الدكتورة/ سمر محمد عاطف |
| مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بقنا | - السيد الدكتور/ عبد الله حمدي |

ومن وزارة التربية والتعليم:

- | | |
|--|----------------------------|
| رئيس الإدارة المركزية لإدارة الازمات | - السيد اللواء / هشام امين |
| مدير عام الاتصال السياسي بهيئة الأبنية التعليمية | - مهندس/ محمد شبراوي |

ومن وزارة التنمية المحلية:

- | | |
|--|------------------------------|
| عضو الادارة العامة للتنظيمات السياسية والشعبية | - الأستاذ / إبراهيم على سالم |
|--|------------------------------|

ومن محافظة قنا:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا | - الدكتور / راجي تاوضروس |
|------------------------------|--------------------------|

بعد أن اطّلت اللجنة على أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ذات الصلة، واستعرضت الاقتراح برغبة، واستمعت اللجنة إلى مناقشات السيد النائب مقدم الاقتراح وردود السادة ممثلي الحكومة ومدخلات السادة الأعضاء، تورد اللجنة تقريرها عن الاقتراح برغبة على النحو التالي:

أولاً: مقدمة:

في ضوء هذا الاهتمام الرئاسي الفائق بصحة المواطنين خلال الوقت الراهن، وما يتم إنجازه من مبادرات صحية، لمواجهة المشكلات الصحية والحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري، ونظراً لأن وجود مباني للطوارئ بالمستشفيات العامة من الأمور الضرورية والهامة والعاجلة، والتي يجب عدم التهاون أو التأخر في تنفيذها، لشدة الاحتياج لها في الآونة الأخيرة في ظل جائحة كورونا. لذا فإن مناقرة اللجنة لهذا الاقتراح يأتي في إطار القيام بالدور المنوط لها في مواجهه كافة التحديات الصحية التي تواجه المجتمع المصري، ومن بينها القصور الموجود في بعض المنشآت الصحية التي تقدم خدمات جماهيرية للمواطن المصري.

ثانياً: رأى السيد النائب مقدم الاقتراح:

أكد السيد النائب د/ أحمد عبد الماجد الأحمر، أن مبنى طوارئ مستشفى قنا العام يعتبر من الأولويات في قطاع الصحة بالمحافظة، وذلك لأنه من المخطط له أن يشمل قسم للاستقبال والطوارئ وقسم للعيادات الخارجية ووحدة حروق متكاملة وجناح عمليات وقسم رعاية وإفاقة. كما أوضح سيادته أنه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، قام البنك الدولي بتمويل مشروع إنشاء مبنى طوارئ مستشفى قنا العام بمبلغ ٥٠ مليون جنية يصرف كما يلي (٢٥ مليون للمباني - ٢٥ مليون للتجهيزات)، وقد قامت إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا بإعداد الوصف الوظيفي للمشروع، كما قامت هيئة الأبنية التعليمية بقنا بإعداد الرسومات الهندسية للمشروع، والمكون من ارضى و٣ طوابق، واعتمدت الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة الرسومات الهندسية للمشروع وتم إعداد مقايسة بالقيمة التقديرية الإنشائية للمشروع من قبل هيئة الأبنية التعليمية، بمبلغ ٧٠ مليون جنية بما يزيد عن المبلغ المقرر ب ٤٥ مليون جنية، وبناءً عليه أفادت هيئة الأبنية التعليمية بقنا ان المبلغ المتاح حالياً للإنشاءات يكفي فقط لبناء دور واحد فقط، وهو ما يفيد بأن المبنى لا يفي بالغرض المخصص له. وحيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بقنا بهدم المبنى الحالي للعيادات الخارجية وجرى طرح مناقصة عامة للشروع في عملية البناء، لذا يرى سيادته ضرورة قيام وزارة الصحة بتوفير اعتماد مالي يكفي لتنفيذ المشروع بالكامل لتحقيق الاستفادة القصوى من المنحة المقدمة من البنك الدولي لإنهاء المشروع.

ثالثاً: رأى السادة ممثلي الحكومة:

أكد مسئولو وزارة التربية والتعليم أن هيئة الأبنية التعليمية دورها استشاري مثل المكاتب الهندسية الاستشارية، ولديهم جميع الأكواد الخاصة بالاشتراطات البنائية بما فيها المستشفيات، وإن السبب الرئيسي للتأخير هو انتظار اعتماد الرسومات الهندسية من وزارة الصحة، طبقاً للبرنامج الوظيفي والتعديلات والموافقات التي وردت إلى هيئة الأبنية التعليمية من المحافظة.

وأنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين هيئة الأبنية التعليمية ووكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا ومدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بمحافظة قنا لاعتماد المرحلة الأولى لرسومات الدور الأرضي للمشروع، وجرى موافاة الهيئة بالتعديلات المطلوبة من رسومات لباقي الأدوار حتى تتمكن الهيئة من طرحها بعد اعتماد وزارة الصحة لهذه التعديلات للتأكد من توافقها مع الاشتراطات البنائية للمشروع.

وأوضح ممثلي وزارة الصحة أن الأولوية للمشروعات التي يتم إدراجها في الخطة تكون للمشروعات المستوفية لكافة الاشتراطات التي يشترطها البنك الدولي، وأن تعاقدات البنك الدولي تتم من خلال ثلاث جهات يتم إسناد العمل لها وهي المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية، وأن البنك الدولي لا يسمح بإسناد التعاقدات بالأمر المباشر أو نقل التمويل المخصص من مشروع لمشروع آخر، وأن التقاعس في الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي يتم اعتمادها قد يؤدي إلى سحب المنحة المخصصة من البنك الدولي.

وأن تأخير تنفيذ مبنى الطوارئ بمحافظة قنا ليس بسبب التمويل وإنما بسبب تأخر اعتماد الرسومات الهندسية من قبل هيئة الأبنية التعليمية ومطابقتها لشروط التأمين الصحي الشامل، وقد يتسبب التأخر في تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والانتهاؤ منه إلى سحب المبالغ المرصودة من قبل البنك الدولي، والتي تم تحويلها للهيئة في يناير ٢٠٢١، أي منذ ١١ شهر تقريباً، حيث أنه تم اسناد المرحلة الأولى للمشروع بعد الانتهاء من اعتماد الرسومات الهندسية للدور الأرضي، ولابد من الإسراع في اعتماد الرسومات الهندسية للمرحلة الثانية خلال شهر حتى يتم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التخطيط في العام المالي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقد أفاد مسئول وزارة التخطيط أنه يجب سرعة الانتهاء من مقترح وزارة الصحة لهذا المشروع قبل شهر من الآن حتى يتم إدراجه في الخطة العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

رابعاً: رأى السادة أعضاء اللجنة:

تحفظ السادة أعضاء اللجنة على عدم حضور محافظ قنا أو من يمثله، وأن إرسال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا لا يمثل المحافظة في الحديث عن المشروع حيث أن حضوره يمثل وزارة الصحة والسكان، كما استاء سيادتهم من عدم حضور جميع ممثلي وزارة الصحة والسكان الذي أخطر المجلس بهم من قبل الوزارة بدون تقديم عذر مناسب.

يرى بعض السادة النواب أنه يوجد تقصير من قبل هيئة الأبنية التعليمية، وأنه قد يكون ذلك ناتج عن عدم وجود خبرة كافية لدى الهيئة في إنشاء المنشآت الصحية الكبيرة وذلك لاختلاف أكواد المؤسسات الصحية عن المؤسسات التعليمية، ولابد أن تقوم وزارة الصحة بالضغط على الهيئة لإنهاء تنفيذ المبنى في الميعاد المحدد له، حتى إذا اضطر الأمر لسحب اسناد المشروع من هيئة الأبنية التعليمية، إذا كان هناك تقاعس، واسناده بالأمر المباشر من خلال المحافظ مع جهة أخرى متعاقدة مع وزارة الصحة، حيث أن ذلك ضمن صلاحيات المحافظ، على أن يتم اسناد المرحلة الثانية لجهات أخرى بدلاً من هيئة الأبنية التعليمية مثل الهيئة الهندسية أو شركة وادي النيل، مع الاستعانة بنماذج الرسومات الهندسية السابق اعتمادها من وزارة الصحة لتقاضي إهدار الوقت والمال العام وتقادياً لسحب المبالغ الممنوحة من قبل البنك الدولي الأمر الذي يستوجب محاسبة المتسببين في هذا التقصير.

كما اقترح بعض السادة الأعضاء أن يتم عقد اجتماع تنسيقي في أقرب وقت بين هيئة الأبنية التعليمية ووزارة الصحة للوقوف على الجدول الزمني المقرر للبدء في مراحل الخطة التنفيذية للمشروع والانتهاء منه، ليتسنى للجنة متابعة كافة مراحل تنفيذ هذا المشروع.

وفي سياق متابعة اللجنة للموضوعات المطروحة عليها: بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ أعلن السيد اللواء/ أشرف الداودي- محافظ قنا - عن وضع حجر الأساس لمبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى قنا العام وذلك للاستجابة السريعة لمرضى الحالات الطارئة التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الفورية، واستكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالمحافظة، بحضور السيد النائب د/ احمد عبد الماجد الأحمر- مقدم الاقتراح برغبة- المعروف على اللجنة، بتكلفة مبدئية ٥٠ مليون جنيه للمرحلة الأولى منه، ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال ١٥ شهر.

خامساً : رأى اللجنة:

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المُستفيضة من السادة الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارات الصحة والسكان والتخطيط والتربية والتعليم والتنمية المحلية ووكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة قنا.

وعليه فقد أوصت اللجنة: بضرورة إفادتها بجدول زمني لمراحل تنفيذ المشروع بالكامل - أرضى و ٣ طوابق - مع تحديد موعد تسليم الرسومات الهندسية للمشروع من قبل هيئة الأبنية التعليمية، ورفع الأمر لدولة رئيس الوزراء .

وبناء على ما تقدم فإن اللجنة، ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجوا الموافقة عليه.

رئيس اللجنة

٢٠٢٢/٣/٧

أ.د. محمد جـزر

د. محمد جـزر



النائب الدكتور
أحمد عبد الماجد الأحمر
عضو مجلس الشيوخ
أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة طنطا



اقتراح برغبة

السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق

"رئيس مجلس الشيوخ"

تحية طيبة و بعد

اعمالا لنص المادة (١٣٣) من لائحة المجلس و بما لا يخل بحكم المادة (٧٣) من اللائحة أتقدم
بطلب إقتراح برغبة إلي :

السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة و السكان

بشأن

تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام

المذكرة الإيضاحية

- قام السيد المؤلّي في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر بتمويل مشروع إنشاء مبنى طوارئ قنا العام بمبلغ ٥٠ مليون جنيه (٢٥ مليون للمباني - ٢٥ مليون للتجهيزات) .
- قامت إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا بعمل الوصف الوظيفي للمشروع .
- قامت هيئة الأبنية التعليمية بقنا بعمل الرسومات الهندسية للمشروع مكون من ارضي و ٣ طوابق .
- قامت الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة بأعداد الرسومات الهندسية للمشروع .
- قامت هيئة الأبنية التعليمية بقنا بعمل مقايمة تقديرية للمشروع بمبلغ ٧٠ مليون جنيه بما يزيد عن المبلغ المقرر ب ٥٥ مليون جنيه .
- أفادت هيئة الأبنية التعليمية بقنا بأن المبلغ المتاح حاليا للمباني يكفي فقط لبناء دور واحد .
- قامت هيئة الأبنية التعليمية بقنا بهدم المبنى الحالي للعيادات الخارجية و جاري عمل مناقصة للبدء في البناء .
- مبنى طوارئ مستشفى قنا العام يعتبر من الأولويات في قطاع الصحة بمحافظة قنا و ذلك لإحتوائه على قسم الاستقبال و الطوارئ و قسم العيادات الخارجية و وحدة حروق متكاملة و جناح عمليات و قسم رعاية و افقة المطلوب توفير باقي المبالغ المالية من وزارة الصحة لتحقيق الاستفادة القصوي من المشروع .

مقدم الطلب

النائب الدكتور / أحمد عبد الماجد الأحمر

عضو مجلس الشيوخ (١٦٦)



Dr.Ahmed.Abdelmaged



info@ahmed.abdelmaged.com

عمارة الأوقاف - ميدان المحطة - قنا



01029159393

